

(都)益城中央線(県道熊本高森線)事業スケジュール:進捗状況

【凡例】

- :完了
- ▭ :施行中
- ▭ :施工予定

	H29年度											H30年度					備考(平成30年6月30日現在の取組状況等) (※)数字については、今回より区画整理区域外の寺迫地区、水前寺秋津線区間、益城菊陽線南側区間を追加
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
住民説明・町との連携	◆意向調査(アンケート) ◆個別ヒアリング ◆(再)個別ヒアリング ◆現地相談窓口(益城町役場内) ◆益城中央線連絡協議会											7/17 ◆(再)個別ヒアリング ※建物調査依頼等と併せて個別ヒアリングを実施 ◆(再)個別ヒアリング ※建物調査依頼等と併せて個別ヒアリングを実施 ◆(再)個別ヒアリング ※建物調査依頼等と併せて個別ヒアリングを実施					<意向調査> ◆アンケート 348/482人(72%回答) ◆個別ヒアリング 363/363人(100%済) ※対象者:意向調査のうち、区画整理区域を除く地権者(1筆裏の地権者も含む) ◆(再)個別ヒアリング ※建物調査依頼等と併せて個別ヒアリングを実施 <現地相談窓口> ・延べ183件対応
測量・設計	◆地形測量 ◆道路設計 ○縦横断計画、取付道、路側構造、排水施設・流末 ○環境施設帯(歩道、植樹帯)、電線共同溝、照明等道路付属施設 ○橋梁設計 予備設計 地質調査 詳細設計 ◆沿道街路整備計画策定(地権者の意向等に応じて随時検討)																
用地交渉	◆権利関係調査 ◆幅杭設置 ◆境界復元 ◆境界立会 ◆丈量図作成 ◆土地評価委託 ◆移転補償調査 ◆用地買収・物件移転補償・代替地等・宅地、個別再建に係る個別相談 用地交渉開始											◆境界立会(寺迫地区) ◆境界立会(熊本市区間) ◆境界立会(益城菊陽線) 交渉本格化 地権者の移転先を積極的に支援 ◆代替地等情報共有システムの構築・活用 ◆事業用地保全業務					◆幅杭設置、境界立会(※) 270人/278人(97%済) ※対象者:区画整理区域を除いた地権者 ◆丈量図作成(※) 429筆/466筆[278人](92%済) ◆建物調査状況(※) 承諾済:202件/237件(85%済) 7月~8月に調査終了予定 → 8月から交渉本格化 ◆契約状況(※) 契約済:56筆(36人)/466筆(278人)
住民意見に対する取組み	◆熊大と連携した道路空間形成の検討 ◆住民参加型イベント(1回目) ◆熊大まじきラボ(毎週土曜日開催)											◆住民参加型イベント(2回目)					◆住民参加型イベントの開催(1回目) 日時:平成29年2月21日(水) 19時~21時 参加人数:約60名 内容:地域の特性等を再確認しケース毎に模型を用いて意見交換 (2回目) 日時:平成30年5月28日(月) 18時30分~20時30分 参加人数:約40人 内容:四車線化の姿の提言に向けた意見交換