



第7回益城町まちづくり専門委員会説明資料

第7回益城町まちづくり専門委員会

平成31年1月31日

益城町復興整備課

【 議 題 】

① 第6回まちづくり専門委員会の振り返り

② 避難路・避難地の追加
(ア) 安永地区
(イ) 蛭子町地区
(ウ) 東無田・下原地区

③ 避難路・避難地の変更
(ア) 広崎地区
(イ) 福富地区
(ウ) 宮園地区

④ 事業進捗状況について

⑤ その他

① 第6回まちづくり専門委員会の振り返り

開催概要

◆日時・場所

- 平成30年9月20日（木）15:00~17:00
- 役場仮庁舎 別館2階会議室
※大雨洪水警報発令による災害対策本部設置により、
各課長は途中退席

◆主な議題

- 復興まちづくり計画の今後の方針
- 避難路・避難地の追加及び変更
 - 蛭子町地区（追加）
 - 内寺地区（追加）
 - 広崎地区（追加）
 - 安永地区（追加）
 - 上陳・下陳・北向地区（変更）
 - 福富地区（変更）
 - 上小谷地区（変更）

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り


開催概要

◆ 主な意見


- まち協未設立地域の避難路・避難地をどうにか組み込めないか。
 - 全国的に災害が多発している中、今後、補助事業が認可される望みは薄い。また、町単費で整備していくことは厳しい状況。
- これまではハード整備を中心に議論をしてきたが、今後はソフト面を考慮していく必要がある。
 - まち協の中で、地区資源の再発見という観点でまち歩きを実施している地域もあるが、それを防災の観点でまち歩きを実施していきたいという地区もある。少しずつ意識をソフト面へと促していきたい。
- ハード整備の議論ができない地区は優先的にハード、ソフトに切り替えられる地区は切り替えるなど、地域の人が話し合い、何が優先で、何が不足しているか協議することが必要。
- 各まち協がソフト面でどのような盛り上がりをしているのか。今までのソフト活動をまとめていただきたい。

② 避難路・避難地の追加

(ア) 安永地区


	まちづくり計画掲載 (案) 【避難路】
	まちづくり計画掲載済【避難路】
	まちづくり計画掲載済【避難地】
	避難路 (継続検討)
	都市計画道路

避難路の新設 (3 m)




② 避難路・避難地の追加

(1) 蛭子町地区




② 避難路・避難地の追加

(ウ) 東無田・下原地区




③ 避難路・避難地の変更

(1) 福富地区




③ 避難路・避難地の変更

(ウ) 宮園地区



④ 事業進捗状況について

飯野校区：上小池地区




事業進捗状況（上小池地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A	町道本土山高山線と町道土山線交差点	避難路	隅切り	未着手	
B	一時避難場所（企業敷地内）	避難地	新規	企業との協議に向けて準備中	
C	里道	避難路	拡幅	継続検討	

平成31年1月17日現在

④ 事業進捗状況について

飯野校区：東無田・下原地区




事業進捗状況（東無田・下原地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 一時避難場所	避難地	新設	未着手	

平成31年1月17日現在

④ 事業進捗状況について

飯野校区：櫛島地区




事業進捗状況（櫛島地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道櫛島東無田線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中	工事名：小 9-1
B 里道	避難路	拡幅（4 m）	測量設計作業中	工事名：小 9-2
C 一時避難場所	避難地	新設(1,650 m ²)	測量設計作業中	工事名：小 9-3
D 里道	避難路	拡幅	継続検討	
E 里道	避難路	拡幅	継続検討	
F 里道	避難路	拡幅	継続検討	
G 町道櫛島東無田線	避難路	拡幅	継続検討	
H 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

広安校区：広崎地区




事業進捗状況（広崎地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道府内広崎線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：小1-2
B 町道府内広崎支線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：小1-2
C 町道小峰広崎線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：小1-1
D 里道	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：小1-3
E 新設道路	避難路	新設（6m）	測量設計作業中	工事名：小1-5
F 里道	避難路	拡幅（4m）	測量設計作業中	工事名：都①-4
G 町道小峰広崎線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都①-3
H 町道府内古閑線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都①-2
I 里道	避難路	拡幅（5m）	測量設計作業中	工事名：都①-1
J 一時避難場所	避難地	新設（3,300㎡）	測量設計作業中	工事名：小1-4
K 一時避難場所	避難地	新設（1,200㎡）	測量設計作業中	工事名：都①-5

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

広安校区：福富地区




事業進捗状況（福富地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 里道	避難路	拡幅(6m)	測量設計発注準備中	工事名：都②-1
B 町道小峯福富線	避難路	拡幅(6m)	測量設計発注準備中	工事名：都②-2
C 里道	避難路	拡幅(6m)	測量設計発注準備中	工事名：都②-3
D 里道	避難路	拡幅(6m)	測量設計発注準備中	工事名：都②-4
E 町道小峯福富線	避難路	拡幅(6m)	測量設計発注準備中	工事名：小 2-1
F 里道	避難路	拡幅(6m)	測量設計発注準備中	工事名：小 2-1
G 一時避難場所	避難地	新設(800 m)	測量設計発注準備中	工事名：小 2-2
H 一時避難場所	避難地	新設(3,000 m)	測量設計発注準備中	工事名：都②-5
I 町道小峯福富線	避難路	拡幅	継続検討	
J 町道小峯福富線（橋梁）	避難路	拡幅	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

広安校区：惣領地区




事業進捗状況（惣領活力推進委員会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道東惣領線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-2
B 町道東惣領支線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-3
C 里道	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-3
D 里道	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-1
E 町道福富惣領線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-1
F 町道惣領南線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-1
G 町道惣領南支線	避難路	拡幅（6m）	測量設計作業中	工事名：都③-1
H 町道福富惣領線	避難路	拡幅（6m）	測量設計発注準備	工事名：都③-4
I 町道福富惣領線	避難路	拡幅（6m）	測量設計発注準備	工事名：都③-5
J 町道惣領西宅地線	避難路	拡幅（4m）	測量設計発注準備	工事名：都③-4
K 町道惣領南線	避難路	拡幅（4m）	測量設計発注準備	工事名：都③-9
L 町道東惣領線	避難路	拡幅（4m）	測量設計発注準備	工事名：都③-8
M 里道	避難路	拡幅（4m）	測量設計発注準備	工事名：都③-7
N 町道立道駿ヶ原支線	避難路	拡幅（4m）	測量設計発注準備	工事名：都③-7
O 町道立道駿ヶ原線	避難路	拡幅（4m）	測量設計発注準備	工事名：都③-6
P 一時避難場所	避難地	新設（1,100㎡）	測量設計完了 用地買収完了 工事発注	工事名：都③-10
Q 里道	避難路	拡幅	継続検討	
R 里道	避難路	拡幅	継続検討	
S 里道	避難路	拡幅	継続検討	
T 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	
U 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

広安校区：安永地区




事業進捗状況（安永地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A	町道五楽安永線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中
B	町道大久保古川線	避難路	拡幅(6m)	測量設計作業中
C	町道大久保古川線	避難路	拡幅(6m)	測量設計作業中
D	里道	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中
E	町道安永中道線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中
F	里道	避難路	新設（接続） （4 m）	測量設計作業中
G	里道	避難路	新設（3 m）	測量設計作業中
H	一時避難場所	避難地	新設(1,300 m ²)	測量設計完了 用地買収準備
I	里道	避難路	拡幅	継続検討
J	新設道路	避難路	新設	継続検討
K	町道五楽安永線	避難路	拡幅	都市計画決定
L	町道五楽安永線 （橋梁）	避難路	拡幅	継続検討

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

木山校区：蛭子町地区




事業進捗状況（蛭子町地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道寺迫宮園線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中	工事名：都⑩-1
B 里道	避難路	隅切り	未着手	
C 一時避難場所	避難地	新設（3,000 m ² ）	測量設計準備	工事名：都⑩-2

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

木山校区：宮園地区




事業進捗状況（宮園地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道道安寺線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計完了 用地買収準備	工事名：都⑤-1
B 新設道路	避難路	新設（4 m）	測量設計作業中	工事名：都⑤-2
C 町道赤井宮園線	避難路	拡幅	継続検討	
D 新設道路	避難路	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

木山校区：辻団地地区




事業進捗状況（辻団地地区まちづくり協議会）

施設名等		整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A	新設道路	避難路	新設（6m）	測量設計作業中	工事名:都⑥-1
B	町道道安寺線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中	工事名:都⑥-2
C	町道道安寺線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計完了 用地買収準備	工事名:都⑤-1
D	新設道路（歩道）	避難路	新設（3m）	測量設計作業中	工事名:都⑥-3
E	一時避難場所	避難地	新設(3,500 m)	測量設計完了 用地買収完了 工事発注準備	工事名:都⑥-4
F	町道道安寺線	避難路	拡幅	継続検討	
G	新設道路	避難路	新設	継続検討	
H	里道	避難路	拡幅	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

福田校区：福原北部地区




事業進捗状況（福原北部地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道田中線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中	工事名:小 4-1
B 一時避難場所	避難地	新設(2,400 m)	測量設計作業中	工事名:小 4-2 土地は町有地
C 町道谷川線	避難路	拡幅	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

福田校区：内寺地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）




事業進捗状況（内寺地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A	一時避難場所	避難地	新設(1,000 m ²)	測量設計完了 工事発注準備

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

福田校区：川内田地区



事業進捗状況（川内田地区むらづくり協議会）


施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道袴野福原線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計完了 用地買収交渉中	工事名：都⑨-1
B 町道袴野福原線	避難路	拡幅	継続検討	
C 町道内寺線	避難路	拡幅	継続検討	
D 新設道路	避難路	新設	継続検討	
E 町道袴野福原線	避難路	拡幅	継続検討	
F 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討	
G 町道袴野福原線	避難路	拡幅	継続検討	
H 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	
I 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

④ 事業進捗状況について

福田校区：柳水地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（平田・柳水地区郷づくり協議会〔柳水〕）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道川内田平田線	避難路	拡幅(4m)	測量設計発注の準備中	
B 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討	
C 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討	
D 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討	
E 里道	避難路	拡幅	継続検討	
F 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	
G 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

福田校区：平田地区




事業進捗状況（平田・柳水地区郷づくり協議会〔平田〕）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 里道	避難路	拡幅（4 m）	測量設計作業中	工事名:小3-1
B 里道	避難路	拡幅（4 m）	測量設計作業中	工事名:小3-3
C 町道川内田平田線	避難路	拡幅（6 m）	測量設計作業中	工事名:小3-4
D 町道堤黒石崎線	避難路	拡幅（4.5m）	測量設計作業中	工事名:小3-2
E 一時避難場所	避難地	新設(2,000 m ²)	測量設計作業中 用地買収交渉中	工事名:小3-5
F 町道下陳畑中線	避難路	拡幅	継続検討	
G 町道福原平田線	避難路	拡幅	継続検討	
H 町道平田小柳線	避難路	拡幅	継続検討	
I 町道平田小柳第2支線	避難路	拡幅	継続検討	
J 里道	避難路	拡幅	継続検討	
K 町道平田黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討	
L 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討	
M 里道	避難路	拡幅	継続検討	
N 里道+新設道路	避難路	拡幅+新設	継続検討	
O 町道小柳寺迫線	避難路	拡幅	継続検討	
P 町道平田黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討	
Q 町道堤黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討	
R 町道平田黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討	
S 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	
T 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	
U 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：上陳・下陳・北向地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（上陳・下陳・北向地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A	一時避難場所	避難地	新設(900 m)	測量設計作業中 用地買収完了
B	一時避難場所	避難地	新設(1,700 m)	測量設計作業中

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：堂園地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（堂園地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道堂園上陳線	避難路	拡幅(6m)	測量設計作業中	工事名:小 8-2
B 里道 + 新設道路	避難路	拡幅 + 新設 (4.5m)	測量設計作業中	工事名:小 8-1
C 一時避難場所	避難地	新設 (1,900 m)	測量設計完了 用地買収交渉中	工事名:小 8-3
D 新設道路	避難路	新設	継続検討	
E 町道田原荒瀬線	避難路	拡幅	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：杉堂地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（杉堂地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 一時避難場所	避難地	新設（1,000 m ² ）	測量設計完了 用地買収完了 工事発注済み	工事名：都⑦-1
B 町道白ヶ峯芭蕉線	避難路	拡幅	継続検討	
C 町道後迫線	避難路	拡幅	継続検討	
D 町道上古閑線	避難路	拡幅	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：上小谷地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（上小谷地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道上小谷線	避難路	拡幅及び線形の変更（4m）	測量設計作業中	工事名：小 7-1
B 一時避難場所	避難地	新設(1,100㎡)	測量設計作業中 用地買収完了 工事発注準備	工事名：小 7-3
C 町道田原荒瀬線	避難路	拡幅	継続検討	
D 町道小谷田原線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応
E 町道上小谷線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応
F 町道上小谷線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応
G 里道	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応
H 里道	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：下小谷地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（下小谷地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 里道	避難路	拡幅(4m)	測量設計作業中	工事名:小 7-2
B 町道小谷田原線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
C 町道下小谷線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
D 町道下小谷中央線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
E 町道下小谷支線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
F 町道下小谷線	避難路	拡幅		※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
G 新設道路	避難路	新設	継続検討	
H 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：田原地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


事業進捗状況（田原地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 一時避難場所	避難地	新設(1,600 m)	測量設計完了 用地買収完了 工事発注準備中	工事名:小6
B 新設道路	避難路	新設	継続検討	
C 町道小谷田原線	避難路	擁壁	継続検討	
D 田原橋	避難路	架け替え	継続検討	

平成 31 年 1 月 17 日現在

④ 事業進捗状況について

津森校区：寺中地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

事業進捗状況（寺中地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況	備考
A 町道寺中線	避難路	拡幅（4 m）		計画中止
B 一時避難場所	避難地	新設(1,300 m)	測量設計作業中	工事名:小 5-3
C 里道	避難路	拡幅	継続検討	
D 新設道路	避難路	新設	継続検討	
E 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	
F 一時避難場所	避難地	新設	継続検討	

平成 30 年 9 月 14 日現在