

役場新庁舎・復興まちづくり支援施設(仮称)と 幹線道路ネットワークの整備状況



㊦杭工事では、深さ 40 ～ 50m の支持層■に 67 本の杭を打設 ㊦ 6 月に
行った既存杭の引き抜き ■ 建物の重さを支えるのに十分な固さの地層

町では、5 月 15 日に「新庁舎」建設の安全祈願祭を行い、現在建設工事を進めています。

5 月、6 月には既存杭の引き抜き、撤去工事を行い、7 月から新設の杭工事に取り掛かっています。7 月末時点の進捗率は、全体工程の 5 %となっています。

今後は杭打ち工事が完了次第、基礎工事、免震工事と作業を行い、令和 4 年度中の完成、令和 5 年度供用開始に向け、工事を進めていきます。

役場新庁舎



8 月 4 日時点の復興まちづくり支援施設(仮称)

新庁舎建設地の南側では、3 月から「復興まちづくり支援施設(仮称)」の建設工事を進めています。

4 月から杭工事、基礎工事に着手。6 月から 7 月には、鉄筋型枠工事とコンクリート打設を行いました。7 月末時点の進捗率は、全体工程の 33 %となっています。

今後は、木構造本体工事、続けて外装・内装工事を行い、令和 3 年度中の完成、令和 4 年度供用開始に向け、工事を進めていきます。

復興まちづくり

支援施設(仮称)

項目		R2年度	令和3年度					令和4年度					令和5年度		
		～3月	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4	5	6		
新庁舎	造成工事	令和3年6月30日完了													
	建築／電気設備／機械設備工事		工期: 令和5年3月10日まで												
	開庁準備 (機器搬入、落成式など)														
	供用開始														
復興 まちづくり 支援施設 (仮称)	建築一式		工期: 令和4年1月31日まで												
	開庁準備 (機器搬入、落成式など)														
	供用開始														