



第6回益城町まちづくり専門委員会説明資料

第6回益城町まちづくり専門委員会

平成30年9月20日

益城町復興整備課

【 議 題 】

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

② 復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置付けと導入機能の検討について

③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区（追加）

(イ) 内寺地区（追加）

(ウ) 広崎地区（追加）

(エ) 安永地区（追加）

(オ) 上陳・下陳・北向地区（変更）

(カ) 福富地区（変更）

(キ) 上小谷地区（変更）

④ 事業進捗状況について

⑤ その他

【 議 題 】

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

② 復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置付けと導入機能の検討について

③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区（追加）

(イ) 内寺地区（追加）

(ウ) 広崎地区（追加）

(エ) 安永地区（追加）

(オ) 上陳・下陳・北向地区（変更）

(カ) 福富地区（変更）

(キ) 上小谷地区（変更）

④ 事業進捗状況について

⑤ その他

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

開催概要

◆日時・場所

- 平成30年6月20日（水）16:00～17:10
- 役場仮庁舎1階会議室 1

◆主な議題

- 福富地区の避難路・避難地の新規追加
- 惣領地区・安永地区・辻団地地区の避難路の一部追加
※国との協議の中で、被災市街地復興推進地域内での事業の予算確保の見込みがついたことから、提案を頂いている中から、特に効果的なものを計画に反映した。

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

開催概要

◆ 主な意見

- **道路拡幅に必要な用地交渉が成立しない場合の整備手法について**
 - 数名の反対者がいるから整備しないということではいけないと考えている。
交渉が成立し、進められる箇所から整備していくことを考えている。
- **事業予算について**
 - 平成29年度予算は8,600万円、**平成30年度は約24億円**。（国庫補助事業）
- **今後の事業の継続性について**
 - 本補助事業は以前からある事業であり、今後も続いていく見込み。よって、**避難路・避難地の整備は今後も継続していく**。ただし、国からの予算配分は、激甚災害ということで平成32年度までは見込みがあるが、それ以降については、予算の範囲内で全国自治体との取り合いとなる。
- **まちづくり協議会が立ち上がっていない地域の避難路・避難地が心配**
 - 復興まちづくり計画や本委員会の議事を公開していくことで啓発に繋がると考えている。また、**事業が進んでいる姿を見せることで、従来の地区からの要望との違いが見えてくるのではないかと**も考えている。

【 議 題 】

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

② 復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置付けと導入機能の検討について

③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区（追加）

(イ) 内寺地区（追加）

(ウ) 広崎地区（追加）

(エ) 安永地区（追加）

(オ) 上陳・下陳・北向地区（変更）

(カ) 福富地区（変更）

(キ) 上小谷地区（変更）

④ 事業進捗状況について

⑤ その他

②復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置づけと導入機能の検討について

【現状の方針】

- ◆ 復興まちづくり計画（以下「計画」）に位置付ける避難路・避難地は、各まちづくり協議会での優先順位を十分に考慮しながら、専門委員会での審議を経て選定している。
- ◆ 一方で、提案された避難路・避難地のうち、計画に掲載されていない箇所も、今後も継続検討していく。

【今後の方針】

- ◆ 各まちづくり協議会からの提案箇所は、その**持つべき機能や、地域防災計画との整合性などの観点から、精査を行い、真に必要な箇所を選定**する。
- ◆ 「災害に強いまちづくり【復興まちづくり】」のためには、ハードの整備のみならず、**自助・共助を最大限発揮するため、住民の防災活動に合わせて避難路・避難地にどのような機能を持たせるのかが重要**であるため、今後はこの観点に重点を置き、各まちづくり協議会と協議を進めていく。

【理由】

- 「災害に強いまちづくり【復興まちづくり】」には「自助、共助、公助」が必要である。
- 熊本地震の被害が拡大した一要因として、避難路・避難地の未整備があった。
- このため、協働のまちづくりを行うため地震後に立ち上げられたまちづくり協議会で、各地区にどのような避難路・避難地が必要かについても議論を重ねてきた。
- この避難路・避難地を迅速に整備し、かつ、自助・共助が発揮できるよう、計画を策定しているが、これまでは、ハードの量が不足しているとの認識から、まずは、この位置づけに重点を置いてきた。
- しかし、現在立ち上がっている全てのまちづくり協議会の審議が一巡すること。
- また、「ハードのみでは、防災・減災に限界があること」、さらには「ハード整備には多くの時間と予算を要すること」、併せて「ハードを機能させるには住民の自助・共助が必要不可欠であるが、住民が、自助・共助を最大限発揮するためには、いたずらにハード整備のみを行うより、各地域がどのような自主防災を行うかに合わせた適切なハード整備が必要ではないか」との観点から、現在のハードに重点を置いた計画策定方針から、今後は、住民が自助・共助が最大限発揮できるにはどうするかについて、方針を変更し議論を進める必要がある。

【 議 題 】

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

② 復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置付けと導入機能の検討について

③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区（追加）

(イ) 内寺地区（追加）

(ウ) 広崎地区（追加）

(エ) 安永地区（追加）

(オ) 上陳・下陳・北向地区（変更）

(カ) 福富地区（変更）


(キ) 上小谷地区（変更）

④ 事業進捗状況について

⑤ その他


③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区 (追加)



③ 避難路・避難地の追加及び変更

(1) 内寺地区 (追加)




避難地の整備

まちづくり計画掲載 (案) 【避難地】


③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ウ) 広島地区 (追加)



③ 避難路・避難地の追加及び変更


(Ⅰ) 安永地区 (追加)



	まちづくり計画掲載 (案) 【避難路】
	まちづくり計画掲載済【避難路】
	まちづくり計画掲載済【避難地】
	まちづくり提案箇所【避難路】
	まちづくり提案箇所【退避所】


③ 避難路・避難地の追加及び変更

(才) 上陳・下陳・北向地区 (変更)




③ 避難路・避難地の追加及び変更

(カ) 福富地区 (変更)



③ 避難路・避難地の追加及び変更

(キ) 上小谷地区 (変更)



	まちづくり計画掲載 (案) 【避難路】
	まちづくり計画掲載済【避難地】
	まちづくり提案箇所【避難路】

【 議 題 】

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

② 復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置付けと導入機能の検討について

③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区（追加）

(イ) 内寺地区（追加）

(ウ) 広崎地区（追加）

(エ) 安永地区（追加）

(オ) 上陳・下陳・北向地区（変更）

(カ) 福富地区（変更）

(キ) 上小谷地区（変更）

④ 事業進捗状況について

⑤ その他


④ 事業進捗状況について

飯野校区：上小池地区

事業進捗状況（上小池地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道本土山高山線と町道土山線交差点	避難路	隅切り	未着手
B	一時避難場所（企業敷地内）	避難地	新規	未着手
C	里道	避難路	拡幅	継続検討

平成30年9月14日現在




④ 事業進捗状況について

飯野校区：下原・島田地区

事業進捗状況（下原・島田地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道櫛島東無田線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
B	里道	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
C	一時避難場所	避難地	新設	測量設計発注の準備中
D	里道	避難路	拡幅	継続検討
E	里道	避難路	拡幅	継続検討
F	里道	避難路	拡幅	継続検討
G	町道櫛島東無田線	避難路	拡幅	継続検討
H	一時避難場所	避難地	新設	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在




広安校区：広崎地区



平成30年9月14日現在

④ 事業進捗状況について

広安校区：福富地区




事業進捗状況（福富地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	里道	避難路	拡幅	測量設計発注準備中
B	町道小峯福富線	避難路	拡幅	測量設計発注準備中
C	里道	避難路	拡幅	測量設計発注準備中
D	里道	避難路	拡幅	測量設計発注準備中
E	町道小峯福富線	避難路	拡幅	測量設計発注準備中
F	里道	避難路	拡幅	測量設計発注準備中
G	一時避難場所	避難地	新設	測量設計発注準備中
H	一時避難場所	避難地	新設	未着手
I	町道小峯福富線	避難路	拡幅	継続検討
J	町道小峯福富線（橋梁）	避難路	拡幅	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在

④ 事業進捗状況について

広安校区：惣領地区




事業進捗状況（惣領活力推進委員会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A 町道東惣領線	避難路	拡幅	測量設計に着手
B 町道東惣領線	避難路	拡幅	測量設計に着手
C 里道	避難路	拡幅	測量設計に着手
D 里道	避難路	拡幅	測量設計に着手
E 町道福富惣領線	避難路	拡幅	測量設計に着手
F 町道惣領南線	避難路	拡幅	測量設計に着手
G 町道惣領南支線	避難路	拡幅	測量設計に着手
H 町道福富惣領線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
I 町道福富惣領線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
J 町道惣領西宅地線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
K 町道惣領南線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
L 町道東惣領線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
M 里道	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
N 町道立道駿ヶ原支線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
O 町道立道駿ヶ原線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
P 一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
Q 里道	避難路	拡幅	継続検討
R 里道	避難路	拡幅	継続検討
S 里道	避難路	拡幅	継続検討
T 一時避難場所	避難地	新設	継続検討
U 一時避難場所	避難地	新設	継続検討

④ 事業進捗状況について

広安校区：安永地区



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）
	都市計画道路

事業進捗状況（安永地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道五楽安永線	避難路	拡幅	測量設計に着手
B	町道大久保古川線	避難路	拡幅	測量設計に着手
C	町道大久保古川線	避難路	拡幅	測量設計に着手
D	里道	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
E	町道安永中道線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
F	里道	避難路	新設（接続）	新規追加（予定）
G	一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
H	里道	避難路	拡幅	継続検討
I	新設道路	避難路	新設	継続検討
J	町道五楽安永線	避難路	拡幅	都市計画道路（南北線）
K	町道五楽安永線（橋梁）	避難路	拡幅	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在


④ 事業進捗状況について

木山校区：蛭子町地区

事業進捗状況（蛭子町地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道寺迫宮園線	避難路	拡幅	新規追加（予定）
B	里道	避難路	隅切り	新規追加（予定）
C	一時避難場所	避難地	新設	継続検討（予定）

平成 30 年 9 月 14 日現在



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）
	区画整理区域


④ 事業進捗状況について

木山校区：宮園地区

事業進捗状況（宮園地区まちづくり協議会）


	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道道安寺線	避難路	拡幅	測量設計に着手
B	新設道路	避難路	新設	測量設計に着手
C	町道赤井宮園線	避難路	拡幅	継続検討
D	新設道路	避難路	新設	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在



④ 事業進捗状況について

木山校区：辻団地地区



事業進捗状況（辻団地地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	新設道路	避難路	新設	測量設計発注の準備中
B	町道道安寺線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
C	町道道安寺線	避難路	拡幅	測量設計に着手
D	新設道路（歩道）	避難路	新設	測量設計に着手
E	一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
F	町道道安寺線	避難路	拡幅	継続検討
G	新設道路	避難路	新設	継続検討
H	里道	避難路	拡幅	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在


④ 事業進捗状況について

福田校区：福原北部地区

事業進捗状況（福原北部地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道田中線	避難路	拡幅	測量設計に着手
B	一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
C	町道谷川線	避難路	拡幅	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在



④ 事業進捗状況について

福田校区：内寺地区

事業進捗状況（内寺地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A 一時避難場所	避難地	新設	新規追加（予定）




平成 30 年 9 月 14 日現在



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

④ 事業進捗状況について

福田校区：川内田地区



事業進捗状況（川内田地区むらづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A 町道袴野福原線	避難路	拡幅	測量設計に着手
B 町道袴野福原線	避難路	拡幅	継続検討
C 町道内寺線	避難路	拡幅	継続検討
D 新設道路	避難路	新設	継続検討
E 町道袴野福原線	避難路	拡幅	継続検討
F 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討
G 町道袴野福原線	避難路	拡幅	継続検討
H 一時避難場所	避難地	新設	継続検討
I 一時避難場所	避難地	新設	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在

←→ (Red)	避難路 (整備予定)
○ (Red Dotted)	避難地 (整備予定)
←→ (Blue)	避難路 (継続検討)
○ (Blue Dotted)	避難地 (継続検討)


④ 事業進捗状況について

福田校区：柳水地区

事業進捗状況（平田・柳水地区郷づくり協議会〔柳水〕）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A 町道川内田平田線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
B 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討
C 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討
D 町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討
E 里道	避難路	拡幅	継続検討
F 一時避難場所	避難地	新設	継続検討
G 一時避難場所	避難地	新設	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在





	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

④ 事業進捗状況について

福田校区：平田地区

事業進捗状況（平田・柳水地区郷づくり協議会〔平田〕）



施設名等		整備内容	拡幅等	進捗状況
A	里道	避難路	拡幅	測量設計に着手
B	里道	避難路	拡幅	測量設計に着手
C	町道川内田平田線	避難路	拡幅	測量設計に着手
D	町道堤黒石崎線	避難路	拡幅	測量設計に着手
E	一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
F	町道下陳畑中線	避難路	拡幅	継続検討
G	町道福原平田線	避難路	拡幅	継続検討
H	町道平田小柳線	避難路	拡幅	継続検討
I	町道平田小柳第2支線	避難路	拡幅	継続検討
J	里道	避難路	拡幅	継続検討
K	町道平田黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討
L	町道川内田平田線	避難路	拡幅	継続検討
M	里道	避難路	拡幅	継続検討
N	里道 + 新設道路	避難路	拡幅 + 新設	継続検討
O	町道小柳寺迫線	避難路	拡幅	継続検討
P	町道平田黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討
Q	町道堤黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討
R	町道平田黒石崎線	避難路	拡幅	継続検討
S	一時避難場所	避難地	新設	継続検討
T	一時避難場所	避難地	新設	継続検討
U	一時避難場所	避難地	新設	継続検討


④ 事業進捗状況について

津森校区：上陳・下陳・北向地区

事業進捗状況（上陳・下陳・北向地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	一時避難場所	避難地	新設	測量設計発注準備中
B	一時避難場所	避難地	新設	測量設計発注準備中


平成 30 年 9 月 14 日現在



	避難路 (整備予定)
	避難地 (整備予定)
	避難路 (継続検討)
	避難地 (継続検討)

④ 事業進捗状況について

津森校区：堂園地区



事業進捗状況（堂園地区まちづくり協議会）


	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道堂園上陳線	避難路	拡幅	測量設計に着手
B	里道+新設道路	避難路	拡幅+新設	測量設計に着手
C	一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
D	新設道路	避難路	新設	継続検討
E	町道田原荒瀬線	避難路	拡幅	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在

	避難路 (整備予定)
	避難地 (整備予定)
	避難路 (継続検討)
	避難地 (継続検討)

④ 事業進捗状況について

津森校区：杉堂地区



事業進捗状況（杉堂地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手、用地交渉中
B	町道白ヶ峯芭蕉線	避難路	拡幅	継続検討
C	町道後迫線	避難路	拡幅	継続検討
D	町道上古閑線	避難路	拡幅	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在

	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


④ 事業進捗状況について

津森校区：上小谷地区

事業進捗状況（上小谷地区まちづくり協議会）

施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A 町道上小谷線	避難路	拡幅及び線形の変更	測量設計に着手
B 一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手
C 町道田原荒瀬線	避難路	拡幅	継続検討
D 町道小谷田原線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
E 町道上小谷線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
F 町道上小谷線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
G 里道	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
H 里道	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定

平成 30 年 9 月 14 日現在



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）


④ 事業進捗状況について

津森校区：下小谷地区

事業進捗状況（下小谷地区まちづくり協議会）

施設名等		整備内容	拡幅等	進捗状況
A	里道	避難路	拡幅	測量設計に着手
B	町道小谷田原線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
C	町道下小谷線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
D	町道下小谷中央線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
E	町道下小谷支線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
F	町道下小谷線	避難路	拡幅	※復旧事業（大規模盛土造成地活動崩落防止事業）にて対応予定
G	新設道路	避難路	新設	継続検討
H	一時避難場所	避難地	新設	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在



	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

④ 事業進捗状況について

津森校区：田原地区



事業進捗状況（田原地区まちづくり協議会）


施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A 一時避難場所	避難地	新設	測量設計に着手、用地交渉中
B 新設道路	避難路	新設	継続検討
C 町道小谷田原線	避難路	拡幅	継続検討
D 田原橋	避難路	架け替え	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在

	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

④ 事業進捗状況について

津森校区：寺中地区



事業進捗状況（寺中地区まちづくり協議会）

	施設名等	整備内容	拡幅等	進捗状況
A	町道寺中線	避難路	拡幅	測量設計発注の準備中
B	一時避難場所	避難地	新設	測量設計発注の準備中
C	里道	避難路	拡幅	継続検討
D	新設道路	避難路	新設	継続検討
E	一時避難場所	避難地	新設	継続検討
F	一時避難場所	避難地	新設	継続検討

平成 30 年 9 月 14 日現在

	避難路（整備予定）
	避難地（整備予定）
	避難路（継続検討）
	避難地（継続検討）

【 議 題 】

① 第5回まちづくり専門委員会の振り返り

② 復興まちづくり計画【避難路・避難地編】の今後の方針

(ア) 避難路・避難地の計画への位置付けと導入機能の検討について

③ 避難路・避難地の追加及び変更

(ア) 蛭子町地区（追加）

(イ) 内寺地区（追加）

(ウ) 広崎地区（追加）

(エ) 安永地区（追加）

(オ) 上陳・下陳・北向地区（変更）

(カ) 福富地区（変更）

(キ) 上小谷地区（変更）

④ 事業進捗状況について

⑤ その他

⑤ その他

避難地における防災施設の設置について

- ◆指定避難所、指定緊急避難場所、一時避難場所等において、防災機能の強化を目的とした次の施設を必要に応じて設置していく。

防災施設

- 防災倉庫
- 防災東屋
- 収納ベンチ
- 防災ベンチ
- 防災トイレ
- 照明灯
- 防災井戸 など