

水前寺秋津線・益城中央線 用地取得の概要 一覧

資料 1 - 2

令和2年11月30日現在

工区名	全体			契約済			契約率			
	面積 (㎡)	筆数 (筆)	関係者数 (人)	面積 (㎡)	筆数 (筆)	関係者数 (人)	面積 (%)	筆数 (%)	関係者数 (%)	
水前寺秋津線 (桜木4丁目・沼山津4丁目)	305	14	10	305	14	10	100.0%	100.0%	100.0%	
益城中央線	広崎	12,970	99	47	12,884	97	46	99.3%	98.0%	97.9%
	福富	5,699	57	35	4,545	50	31	79.7%	87.7%	88.6%
	惣領	12,017	121	63	6,423	70	39	53.4%	57.9%	61.9%
	馬水	5,198	55	34	4,075	43	28	78.4%	78.2%	82.4%
	安永・宮園	10,096	101	69	6,998	70	52	69.3%	69.3%	75.4%
	寺迫	1,272	30	20	1,272	30	20	100.0%	100.0%	100.0%
	計	47,253	463	268	36,197	360	216	76.6%	77.8%	80.6%
合計	47,558	477	278	36,502	374	226	76.8%	78.4%	81.3%	