

益城町における 復旧・復興事業の状況と 今後の見通し

令和3年（2021年）11月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。

記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方



スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの



工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの



具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和3年7月末時点版から令和3年11月末時点版における主な変更点等

事業名	変更点・追加点	ページ番号
がけ地近接等危険住宅移転事業	9月30日で令和3年度分の申請受付を終了。これ以降の申請は令和4年度分として受付。 (令和5年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定)	1
土砂災害危険住宅移転促進事業(被災住宅再建支援事業)		1
住宅耐震化支援事業	耐震診断も補助対象。国費・県費(復興基金)を活用	1
農地等復旧事業	【災害復旧工事】 工事完了220箇所⇒221箇所 工事完了時期：R3年度第二四半期中工事完了予定⇒第四四半期中工事完了予定	2
複合施設(中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館)整備事業	現在の仮設庁舎建設地にて整備。	2
益城中学校復旧事業	仮設校舎の解体が完了。 部室棟、外構工事等の工事中(令和3年度中の完了予定)。	2
消防詰所復旧事業	9か所の復旧が完了(残り3か所)	3
都市計画道路整備事業(幹線道路4路線)	木山橋上部工・下部工及び東西線・第二南北線道路改良工事を発注。	4
住宅地内狭あい道路拡幅・避難路整備事業	復興まちづくり計画を改定し、整備の準備中。	4
避難地整備事業	全22件中、21件が着手済(うち17件は整備完了)。復興まちづくり計画を改定し、整備の準備中。	5
交通広場整備事業	交通広場の施設整備設計を令和4年度実施予定。	5
コワーキングスペース等整備事業	コワーキングスペース・シェアオフィス：移築済、12月開業予定 チャレンジショップ：移築工事中	6
惣領にぎわい拠点整備事業	・施設コンセプト検討 ・造成工事中	6
潮井自然公園整備事業	・大型遊具整備に係るプロポーザルを実施中(R3.12.16選考委員会実施) ・今年度から来年度当初にかけて行う工事の一部修正 ・詳細設計業務の完了予定時期の変更	6
潮井自然公園アクセス道路整備事業	道路詳細設計を実施中。 12月中旬に地権者説明会を実施	6

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和3年11月末現在） (2/9)

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (令和3年11月末時点)	今後の事業実施方針	令和3年度				令和4年度				令和5年度以降	備考
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
						農地	農地等 農地等復旧事業 ※一部復興基金事業	産業振興課 農林整備係	<p>【災害復旧工事】 被災した農地等の復旧工事を行います。</p> <p>【農地自力復旧事業】 農家自ら行う小規模な農地等の復旧工事に要する費用を補助します。</p> <p>【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】 関係者自ら行う小規模な農業用水路・農道の復旧工事に要する費用を補助します。</p> <p>※農地自力復旧事業及び小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、県の復興基金事業を活用します。</p>	<p>災害復旧事業として査定を受けた農地64ヶ所、農業用施設158ヶ所について順次工事を行っています。</p> <p>契約済み：222箇所(県への工事委託分27ヶ所を含む。) 工事完了：221箇所</p> <p>農地自力復旧事業補助金については、役場仮設庁舎の南館で受付を行っています。</p> <p>小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、役場仮設庁舎の南館での受付を行っています。</p>	<p>・災害復旧工事については、令和3年度第四四半期中の完了予定です。</p> <p>・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けます。</p> <p>・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、引き続き申請を受け付けます。</p> <p>※なお、農地自力復旧事業と小規模農業用水路・農道の早期復旧事業の令和4年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。</p>	<p>【災害復旧工事】</p>	<p>【農地自力復旧事業】</p>		
施設復旧	役場庁舎 復旧事業	新庁舎等建設課・新庁舎等建設係	被災して使用できなくなった役場庁舎の解体及び新築を行います。	令和3年6月までに造成工事を完了し、現在建物基礎杭工事に着手しています。	令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。	<p>新築工事（令和2年度～令和4年度） 着工：令和2年度 竣工：令和4年度末（予定）</p>									
施設復旧	複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館）整備事業	新庁舎等建設課・新庁舎等建設係	中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館の3施設を複合施設として、現在の仮設庁舎建設地に 移転し、復旧整備 を行います。	現在の仮設庁舎建設地を複合施設の建設候補地に選定し、基本設計業務を完了しました。	<p>【複合施設】 令和3年度から建設用地取得に取り掛かり、完了後は速やかに実施設計業務に着手します。</p> <p>【地域ふれあい交流館】 現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケジュールが分かり次第お知らせします。</p> <p>※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。</p>	<p>【複合施設】</p> <p>実施設計（予定）</p> <p>実施設計（予定）</p>	<p>【中央公民館】；定</p>	<p>用地取得（予定）</p>							
	益城中学校 復旧事業	学校教育課 学校教育係	被災した益城中学校の解体及び新築を行います。	校舎・体育館・プール新築工事を完了。（令和2年度完了） 仮設校舎解体完了し、 部室棟、外構工事等の工事を行っています。	益城中学校復旧工事については、令和3年度中の完了を目指します。	<p>仮設校舎解体工事 部室棟・駐輪場等新築工事 (4月～翌年3月)</p>									

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和3年11月末現在） (3/9)

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (令和3年11月末時点)	今後の事業実施方針	スケジュール								備考	
						令和3年度				令和4年度					令和5年度以降
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
施設復旧	地域施設	自治公民館 復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って事業を行っています。 (予定件数：51件、完了件数：49件)	引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、令和4年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。	→				→				
		コミュニティ施設 復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って事業を行っています。 (予定件数：76件、申請件数：61件、完了件数：60件)	引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、令和4年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。	→				→				
		消防詰所復旧事業	危機管理課 危機管理係	各地域の消防詰所の復旧を行います。	順次復旧事業を実施しています。 (予定箇所数：12件、完了箇所数：9件)	順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。(平成29年度から令和5年度にかけて実施予定です。)	→				→				
		共同墓地復旧事業 ※復興基金事業	建設課 宅地復旧係	集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	役場仮設庁舎の南館で受付を行っています。	引き続き申請受付を継続していきます。 ※なお、令和4年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。	→				→				
内水氾濫対策	内水氾濫対策	下水道課 内水対策係	平成30年度に作成した雨水総合管理計画に基づき、ポンプの都市計画決定等を令和元年度に行い、令和2年度からポンプ工事に着手し、令和7年度までの完成を目指し、浸水被害の防止に努めます。	河川からの逆流を防止するため、河川吐口にフラップゲート等設置のための設計・工事等を行っています。 応急的な排水機能回復工事に向けた測量設計・工事を行っています。	(1) フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置 河川からの逆流を防止します。 (2) ポンプによる強制排水：3地区（妙見・福富・安永）の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水します。	【ポンプ場基本・実施設計】 →				【ポンプ施設工事 3箇所】 →					

