

益城町における 復旧・復興事業の状況と 今後の見通し

令和4年（2022年）3月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。

記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方



スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの



工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの



具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和3年11月末時点版から令和4年3月末時点版における**主な変更点等**

事業名	変更点・追加点	ページ 番号
道路復旧事業（私道）	令和4年度も申請受付。（令和5年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）	1
がけ地近接等危険住宅 移転事業	令和4年度も申請受付（9月30日まで）。 （令和5年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）	1
土砂災害危険住宅移転 促進事業（被災住宅再 建支援事業）		
住宅耐震化支援事業	令和4年度も申請受付（10月31日まで）。 令和5年度以降については未定。	1
役場庁舎復旧事業	令和4年2月に基礎及び免震工事を完了し、建物鉄骨組工事に着手。	2
複合施設（中央公民館、 男女共同参画センター、地 域ふれあい交流館）整備 事業	令和3年度中に建設用地取得を完了。 実施設計業務に着手（～令和4年度中に完了予定）。	2
益城中学校復旧事業	校舎・体育館・プール・駐輪場・部室棟の新築工事完了。 外構工事等の工事中（令和4年8月末完了予定）。	2
都市計画道路益城中央線 （県道熊本高森線）拡幅 整備事業	工事の箇所と区間 26箇所1,576mの区間 → 21箇所1,447mの区間	4
都市計画道路整備事業 （幹線道路4路線）	全路線の測量設計が完了。 木山橋上部工・下部工及び東西線・第二南北線道路改良工事を発注。 木山橋上部工の桁を製作中（上部工完了は令和4年度末を予定）。	4
住宅地内狭あい道路拡 幅・避難路整備事業	全47件の整備予定避難路のうち、22件は工事完了、4件の工事着手、9件は 測量・設計まで完了（着手済み：35件/47件）。	5
駐輪場整備事業	令和4年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定し、整備箇所の測量設計・ 用地交渉を実施。	6
コワーキングスペース等整備 事業	コワーキングスペース・シェアオフィス：移築済、令和3年12月開業 チャレンジショップ：移築済、令和4年6月開業予定	7
惣領にぎわい拠点整備事 業	・建物完成 ・令和4年5月開業	7
潮井自然公園整備事業	今年度中に護岸工事まで完了予定。	7
潮井公園線整備事業	道路詳細設計を実施中。 昨年12月に地権者説明会を実施。	7

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和4年3月末現在） (2/9)

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (令和4年3月末時点)	今後の事業実施方針	スケジュール										備考
						令和3年度				令和4年度				令和5年度以降		
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
施設復旧	公共施設 役場庁舎復旧事業	新庁舎等建設課・新庁舎等建設係	被災して使用できなくなった役場庁舎の解体及び新築を行います。	令和4年2月に基礎及び免震工事を完了し、現在建物鉄骨組工事に着手しています。	・令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。	<p>新築工事（令和2年度～令和4年度） 着工：令和2年度 竣工：令和4年度末（予定）</p>										
施設復旧	公共施設 複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館）整備事業	新庁舎等建設課・新庁舎等建設係	中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館の3施設を複合施設として、現在の仮設庁舎建設地に移転し、復旧整備を行います。	現在の仮設庁舎建設地を複合施設の建設候補地に選定し、基本設計業務を完了しました。	【複合施設】 ・令和3年度中に建設用地取得が完了し、実施設計業務に着手しました。令和6年度中の建物完成を目指します。 【地域ふれあい交流館】 ・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケジュールが分かり次第お知らせします。 ※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。	<p>【複合施設】用地取得完了</p> <p>【複合施設】実施設計着手</p> <p>【仮設庁舎】解体工事(予定)</p> <p>【複合施設】造成工事(予定)</p> <p>【複合施設】建築工事(予定)</p>										
						学校教育課 学校教育係	被災した益城中学校の解体及び新築を行います。	校舎・体育館・プール・駐輪場・部室棟の新築工事を完了しました。仮設校舎の解体工事が完了し、外構工事等を行っています。	益城中学校復旧工事については、令和4年8月末の完了を目指します。	<p>仮設校舎解体工事 部室棟・駐輪場等新築工事 (4月～翌年8月末)</p>						
	自治公民館復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って事業を行っています。 (予定件数：51件、完了件数：50件)	・引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、令和5年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。	<p>交付申請受付</p>										

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和4年3月末現在）（4/9）

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (令和4年3月末時点)	今後の事業実施方針	スケジュール										備考
						令和3年度				令和4年度				令和5年度以降		
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
復興事業 道路	都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）拡幅整備事業	熊本県益城復興事務所 街路工務課 街路用地課 ※町側は復興整備課復興まちづくり推進室が担当	益城町広崎（熊本市境）から益城町寺迫（国道443号線との交差点）までの約3.5kmについて拡幅等の整備を行います。（4車線、幅員27m）	用地取得交渉を継続して行っております。 平成31年（2019年）1月に着工したモデル地区を含め1,819mの歩道部を開通。その他21箇所1,447mの区間で、現在、工事を進めています。	・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていきます。 ・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡し後、順次迅速に工事着手を行っていきます。	用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始				令和7年度まで実施（予定）						
	県道益城菊陽線拡幅整備事業（惣領地区）	建設課工務係 【主管】 ・熊本県地域振興局	県道益城菊陽線（惣領地区）について、惣領交差点より南の区間の拡幅等の整備（歩行者・自転車の通行空間確保等）を熊本県が事業主体として進めています。	事業主体である熊本県により、用地交渉が進められています。惣領橋の歩道整備工事は、令和5年度末までの完了を予定しています。	用地取得交渉を進めています。また、すでに用地取得を終えた箇所から順次、歩道整備の工事に着手していく予定です。	用地取得交渉				歩道整備（予定）						
	国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）	復興整備課工務係 【主管】 ・熊本県 ・県復興事務所	国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区間の改良等の整備（安全・安心な通行機能確保等）を熊本県が事業主体として進めています。	都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備に伴う取付道路区間として整備が予定されています。	・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備の進捗に併せて事業を進めています。	県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、用地取得交渉や工事を開始していきます。										
	都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）	街路課工務係	町道横町線、国道443号と県道益城菊陽線を結ぶ東西線、町道グランメッセ木山線と県道熊本高森線を結ぶ南北線、第二南北線の4路線の整備を行います。	全路線の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完了しました。現在、東西線、南北線、第2南北線の土地評価および建物調査を実施しています。完了したところから用地交渉を進めています。木山橋上部工・下部工及び東西線・第二南北線道路改良工事を発注しています。現在、上部工の桁の製作を工場で行っております。上部工は令和4年度末に完了予定です。	・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用地交渉に取り組んでいます。 ・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手しています。 ・事業認可区間を一部延長します。 ・道路幅員及び環状交差点変更等に伴い、都市計画変更を申請します。	用地交渉				工事着手				建物等調査		※個別路線のスケジュールについては、別途お知らせします。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和4年3月末現在） (6/9)

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (令和4年3月末時点)	今後の事業実施方針	スケジュール										備考
						令和3年度				令和4年度				令和5年度以降		
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
復興事業	避難地 避難地整備事業	復興整備課 工務係 まちづくり推進室 都市建設課 都市計画係 危機管理課 危機管理係	住宅地内の生活に身近な避難地を整備していきます。	各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。 全22件の整備予定避難地のうち、完了17件、工事着手2件、測量設計中2件、未着手1件。 (着手済み：21件/22件) 広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。	・令和3年9月にまちづくり専門委員会を開催し、復興まちづくり計画の改定をおこないましたので、今後測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。 ・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設の設置を検討しています。 ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。	着手可能なところから順次整備を実施。										
	施設 交通広場整備事業	熊本県益城復興事務所 区画整理工務課 区画整理用地課 復興整備課	都市拠点における新たな交通結節拠点として「交通広場」を整備し、町の賑わいづくりの創出を図ります。	交通広場の早期整備へ向け、関係者への個別説明や調整を進めています。(県) 交通広場の施設整備設計を令和4年度実施予定です。(町)	・町の将来像の早期具現化へ向け、交通広場の早期整備を目指し、移転補償契約等の進捗状況に応じて、造成工事に着手していきます。(県) ・令和4年度に設計を行い、令和5年度に工事着手の予定です。(町)	関係者と調整 関係者と調整・造成工事に順次着手 施設整備設計 施設整備工事着手										
	生活地区 文化会館周辺整備事業	生涯学習課生涯学習係、復興整備課まちづくり推進室、都市計画課都市計画係	復興土地区画整備事業に伴う街区公園整備や文化会館専用駐車場の再配置等による文化会館周辺の高質化を行い、文化会館とこれら整備された周辺環境が一体的に活用されることによる新たな「にぎわい」を創出します。	災害復旧工事完了に伴い、文化会館外構及び東側擁壁、南側階段工事完了。今後は従前の文化会館駐車場機能を満たすべく、周辺地を駐車場用地として確保し整備していきます。	・街区公園整備や駐車場配置計画について、関係機関との協議をおこなっていく。 ・都市再生整備計画事業による中心市街地の賑わい空間創出施設としての整備を実施していきます。	街区公園・駐車場整備施工 熊本県復興事務所協議 都市再生整備計画事業実										
	施設 駐輪場整備事業	企画財政課復興企画係、復興整備課工務係	公共交通の利用促進とにぎわいの創出のため、令和5年度（2023年度）までを目標に、4車線化事業の進む都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）のバス停付近や、新庁舎南側に建設予定の交通広場に、自転車駐輪場を整備します。	「益城町駐輪場整備計画」の策定に向けた調整をしています。	・令和4年度に「益城町駐輪場整備計画」を策定します。 ・令和4年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定し、整備箇所の測量設計および用地交渉を進めていきます。	整備計画策定 測量設計・用地交渉 用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始										

