

# 益城町における 復旧・復興事業の状況と 今後の見通し

平成29年6月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。

記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

## ※資料の見方



スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの



工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの



具体的なスケジュールが決まっていないもの

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） (1/8)

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (平成29年6月時点)	今後の事業実施方針	実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月)														備考	
						平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度以降			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q				
インフラ復旧	道路復旧事業 (町道)	復旧事業課 工務係	町内の道路197箇所について、順次、復旧を行ってまいります。	契約済み：65箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>これまで、公費解体の妨げにならないよう、工事を控えていましたが、公費解体も進んできましたので、平成29年の梅雨明けから、本格的に復旧工事に着手していきます。</li> <li>ほぼ全ての工事について、<b>平成30年度の早い時期には発注完了、年度中には工事完了の予定</b>です。</li> <li>工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。</li> <li>また、全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整しながら進めていくことになります。</li> <li>なお、道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もあります。</li> </ul>	平成29年度から、順次発注、工事を実施	平成30年度の早い時期に、発注完了(予定) 平成30年度中に、工事完了(予定)	※一部、繰越の可能性あり													
	道路復旧事業 (町有道路、里道、水路)	復旧事業課 工務係	町内の約500箇所について、順次、復旧を行ってまいります。	対象箇所調査が完了しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めていきます。<b>(平成31年度には全ての工事を完了する予定</b>です。)</li> </ul>	優先順位をつけながら工事実施				平成31年度に工事完了(予定)											
	道路復旧事業 (私道) ※復興基金事業	復旧事業課 工務係	補助要件に該当する町内の私道について、その復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用予定です。	復興基金事業について、県が作成した要項に沿って、町事業の要項を作成中です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>要項を作成のうえ、お知らせする予定です。</li> <li>事業スケジュールについては、復興基金事業の今後の動向にあわせて柔軟に対応していきます。</li> </ul>	※復興基金事業の状況を見ながら柔軟に対応															
	橋梁 橋梁復旧事業	復旧事業課 工務係	町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行ってまいります。	契約済み：1箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>20箇所全てについて、<b>平成30年度中には発注完了、平成31年度には工事完了の予定</b>です。(13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。)</li> <li>基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。</li> </ul>	平成29年度から順次発注、工事を実施	平成30年度中に、発注完了(予定)	平成31年度中に、工事完了(予定)													



益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） (3/8)

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (平成29年6月時点)	今後の事業実施方針	実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月)														備考
						平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度以降		
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
宅地・住宅復旧	宅地 宅地復旧事業 ※復興基金事業	復旧事業課 建築係	宅地の復旧に要する費用を補助します。(擁壁の復旧工事、地盤復旧工事、住宅基礎のジャッキアップ工事、旧擁壁の撤去工事など)  ※県の復興基金事業を活用します。	平成29年5月8日から申請を受け付けています。	・引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。	交付申請を受付  ※平成30年度も申請を受け付けるかどうかについては、復興基金事業の動向にあわせて対応				平成29年度中に工事完了しないケースの補助金交付										
	住宅 公営住宅復旧事業	復旧事業課 建築係	町営住宅の復旧工事を実施します。(辻団地、市ノ後団地、惣領団地、広崎団地)	現在、工事発注を進めています。	・平成29年度中に、4団地すべての復旧工事を完了予定です。 ※なお、惣領団地については、団地基礎のジャッキアップを行います。(転居の必要はありません)	平成29年度中に、工事完了(予定)														
農地	農地等 農地等復旧事業 ※一部復興基金事業	復旧事業課 農林整備係	被災した農地等の復旧工事を行います。また、農家自らの小規模な農地等の復旧工事に要する費用を補助します。  ※農地自力復旧事業については、県の復興基金事業を活用します。	災害復旧事業として査定を受けたものについては、順次工事を行っています。また、農地自力復旧事業補助金については、平成29年5月15日から申請を受け付けています。	・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成29年度中の完了を目指していきます。(完了しなかったものについては、平成30年度にかけて実施する予定です。) ・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けていきます。(※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。)	【災害復旧工事】 平成29年度に工事完了(予定)				※一部、繰越の可能性あり										
施設復旧	公共施設 役場庁舎復旧事業	総務課 管財係	被災して使用できなくなった役場庁舎の解体及び新築を行います。	現在、新庁舎建設にあたっての基本構想・基本計画策定の準備中です。	・基本構想・基本計画を策定する中で、新庁舎建設検討委員会において、新庁舎に求められる機能や規模などを検討していきます。また、アンケート等を通じて、住民の皆さんのご意見も伺っていきたく考えております。 ・平成30年1月から解体工事を開始、平成31年5月から平成33年12月にかけて新築工事を予定しています。	基本構想・基本計画の策定、機能や規模等についての検討、アンケート等を実施(予定)				平成31年5月~平成33年12月に工事実施(予定)										
	中央公民館復旧事業	生涯学習課 生涯学習係	被災して使用できなくなった中央公民館の解体及び新築を行います。	現在、文部科学省の災害査定準備を行っています。	・文部科学省の災害査定(平成30年度に実施)の結果に基づき復旧に着手していきます。 ・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。	災害査定準備				災害査定(予定)(平成30年度)				※事業スケジュールについては改めてお知らせします。						



益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） (5/8)

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (平成29年6月時点)	今後の事業実施方針	実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月)													備考
						平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度以降	
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
施設復旧	男女共同参画センター復旧事業	総務課 男女共同参画センター	被災して使用できなくなった男女共同参画センター（輝らめき館）の復旧に向けた取組を進めていきます。	現在、復旧の方法について検討中です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。</li> <li>なお、現在の男女共同参画センターは平成30年度に解体の予定です。</li> </ul>	※どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。 (事業スケジュールは、改めてお知らせします。)													
	益城中学校復旧事業	学校教育課 学校教育係	被災した益城中学校の解体及び新築を行います。	解体及び新築工事の進め方について検討中です。	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>今年度中に解体を実施し、平成30年度第2四半期から新築工事を実施する予定</b>です。</li> <li>現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。</li> </ul>														
	学校給食センター復旧事業	学校教育課 学校給食センター	被災して使用できなくなった学校給食センターの解体及び新築を行います。	移転用地に関する交渉は完了しています。現在、新築に関する設計を実施中です。	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>平成29年10月から平成31年3月にかけて新築工事を実施し、平成31年4月から供用を開始する予定</b>です。</li> <li>現在とは異なる場所での再建を進めていきます。</li> </ul>														
	第5保育所復旧事業	こども未来課 保育係	被災して使用できなくなった第5保育所の解体及び新築を行います。	現在、新築に関する設計を実施中です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎建築に着手していきます。(現在とは異なる場所での再建を進めていきます。)</li> <li>今年度中に解体を実施し、<b>平成30年2月~10月に新築工事を実施し、平成30年11月に供用を開始する予定</b>です。</li> </ul>														

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） (6/8)

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (平成29年6月時点)	今後の事業実施方針	実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月)														備考
						平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度以降		
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
施設復旧	自治公民館 復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	町内の自治公民館・集会所の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って申請の受付を行っています。	引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。	→				→										
	コミュニティ施設 復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って申請の受付を行っています。	引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。	→				→										
	消防詰所復旧事業 ※復興基金事業	危機管理課 危機管理係	各地域の消防詰所の復旧を行っています。 ※県の復興基金事業を活用します。	復旧事業を行うための準備を進めています。	順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。(平成29年度から平成30年度にかけて実施予定です。)	→				→										
	共同墓地復旧事業 ※復興基金事業	環境衛生課 生活環境係 復旧事業課 建築係	集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	事業の要項を作成中です。	要項を作成のうえ、お知らせする予定です。 事業スケジュールについては、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。					→										
内水氾濫対策	内水氾濫対策 内水氾濫対策事業	下水道課 工務係 都市建設課 工務係 復旧事業課 工務係	平成29年度は、応急対策を実施しながら、大雨等による内水氾濫対策を進めていくために、雨水管理総合計画を策定します。その後、計画に基づき、整備事業を進めていきます。	浸水要因の分析を行うために水位データ等の観測を開始しています。また、管理計画が策定されるまでの応急内水氾濫対策として、ポンプ車による排水等の準備を進めています。	水位観測センサーによる水位データの観測を行い、浸水要因を分析していきます。その上で、内水氾濫を防ぐ手段についての検討を行っています。 また、管理計画が策定されるまで(今年度の梅雨時期等)の応急内水氾濫対策として、ポンプ車による排水や、エリアメール、Lアラート等を活用した住民への緊急時周知に向けた準備を進めていきます。	→				→				→						
公費解体	公費解体 災害廃棄物処理事業	環境衛生課 廃棄物対策係	申請に基づき、半壊以上の家屋等の解体・撤去を行います。	申請件数：3,658件 完了件数：3,123件 進捗率：約85.37%	平成29年10月中までの完了を目指し、解体作業を進めています。(但し、数件の特殊な案件については、年度末までの解体を予定しています。) また、現在、一次仮置場として使用している場所(益城中央小学校跡地)については、今年度中に原形復旧する予定です。	→				→										

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） (7/8)

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (平成29年6月時点)	今後の事業実施方針	実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月)														備考				
						平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度以降						
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q							
復興事業	道路	都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線） 拡幅整備事業	熊本県土木部 都市計画課 県央広域本部 土木部 復興まちづくり課 ※町側は復興整備課復興まちづくり係が担当	益城町広崎（熊本市境）から益城町寺迫（国道443号線との交差点）までの約3.5kmについて拡幅等の整備を行います。（4車線、幅員27m）	4月から測量及び沿線住民への意向調査を実施しました。6月から境界立会を実施しています。	・平成29年6月から境界立会を開始。建物調査等を経て、平成29年10月から用地交渉を開始予定です。 ・事業に関する相談窓口（益城町役場仮設庁舎内）の運営に加え、個別訪問等により皆様の不安解消に努めながら、事業を進めて参ります。	平成29年10月から用地交渉を開始（予定）											平成37年度まで実施（予定）						
		県道益城菊陽線 拡幅整備事業（木山地区）	熊本県土木部 都市計画課 県央広域本部 土木部 復興まちづくり課 ※町側は復興整備課復興まちづくり係が担当	県道益城菊陽線（木山地区）について、拡幅等の整備（歩行者・自転車の通行空間確保等）を行います。	都市計画原案（幅員、線形等）の策定に向け、関係機関と協議を実施しています。	・都市計画原案（幅員、線形等）を策定し、他の幹線道路の都市計画原案と併せて説明会を開催します。 ・説明会等における意見を踏まえ、都市計画決定等を進めていく予定です。	説明会等を実施したうえで都市計画決定（予定）												※以後の事業スケジュールについては、改めてお知らせします。					
		県道益城菊陽線 拡幅整備事業（惣領地区）	県央広域本部 土木部 復興まちづくり課 ※町側は都市建設課工務係が担当	県道益城菊陽線（惣領地区）について、惣領交差点より南の区間の拡幅等の整備（歩行者・自転車の通行空間確保等）を行います。	-	・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。																※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。		
		国道443号 拡幅整備事業（寺迫地区）	県央広域本部 土木部 復興まちづくり課 ※町側は都市建設課工務係が担当	国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区間の改良等の整備を行います。	-	・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。																	※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。	
		町道整備事業（幹線道路4路線）	復興整備課 復興まちづくり係 都市建設課 工務係	町道横町線の拡幅整備を行います。また、国道443号と県道益城菊陽線を結ぶ町道東西線（仮称）や、町道グランメッセ木山線と県道熊本高森線を結ぶ町道南北線、第二南北線（いずれも仮称）の整備を行います。	概略設計や交通管理者（県警等）との協議等を実施中です。	・町道横町線及び町道東西線については、平成29年中には整備案（幅員、線形等）を作成の上、住民説明会を実施する予定です。その後、事業内容を確定しながら、順次、設計等を進めていきます。	平成29年中に住民説明会を実施。年度内に事業を確定（予定）															平成30年度以降、事業内容を確定しながら、順次、設計等に着手（予定） ※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。	交通管理者との協議の状況によっては、路線ごとにスケジュールが異なってくる可能性があります。	
		住宅地内狭あい道路 拡幅事業	復興整備課 復興まちづくり係 用地対策係 都市建設課 工務係	住宅地内の狭あい道路（4m未満の生活道路）について、緊急時の避難路や緊急車両の通行路として機能するよう、拡幅等の整備を行います。	まちづくり協議会での検討を進めいただきながら、整備要項の策定を進めています。	・生活に密着した道路の整備ですので、まちづくり協議会からの提案を受けて、整備方針を固めていきたいと考えています。 ・まちづくり提案を受けながら、平成30年1月頃から復興まちづくり計画を策定し、まちづくり協議会等へ説明のうえ、事業内容を固めたいと考えています。	まちづくり提案を受けながら、平成29年度中に復興まちづくり計画を策定（予定）															事業内容を確定しながら、平成29年度より、順次、事業に着手（予定） ※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。		



