

インフラ復旧

◇ 道路 ◇

○道路復旧事業(町道)

事業概要等

町内の道路 197 か所

現在の状況

契約済み：173 か所

工事完了：121 か所

今後の方針

下水道や水道など地下埋設物の本復旧を行ってから、道路復旧工事を進めます。全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整します。道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧を行わずに直接、道路拡幅等を実施する可能性もあります。



木山地区

○道路復旧事業(町有道路、里道、水路)

事業概要等

町内の約 480 か所

◇ 橋梁・河川 ◇

○橋梁復旧事業

事業概要等

町内の橋梁 20 か所

現在の状況

契約済み：13 か所

工事完了：5 か所

今後の方針

13 か所の工事を県に委託し、7 か所の工事を町が実施します。一部については、接続する町道の整備事業と連携しながら、幅員や架橋場所を変更する予定です。20 か所全てにおいて、本度中に発注を終え、2020 年度には工事を完了する予定です。



第一畑中橋

○河川復旧事業(町事業)

事業概要等

町内の河川 27 か所

現在の状況

契約済み：26 か所 工事完了：23 か所

今後の方針

本年度中に全ての工事を完了する予定です。

○河川復旧事業(県事業)

事業概要等

公河川や砂防の役割を果たす河川(秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の 35 か所)について、堤防等の

現在の状況

工事完了：水路 140 か所、里道 284 か所、町有道路 26 か所、計 450 か所

今後の方針

対象箇所のほとんどが住宅地周辺に集中しているので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めていきます。本年度中には全ての工事を完了する予定です。



堂園地区

事業名等	実施スケジュール	
	平成 31 年度	2020年度以降
道路復旧(町道)	平成 31 年度中に完了予定	
道路復旧(町有道路ほか)	平成 31 年度中に完了予定	

復旧を行います。

現在の状況

木山川(橋梁災復旧工事周辺の堤防復旧を除く)と妙見川の復旧工事が終了しています。秋津川は、堤防道路のかさ上げを基本に工事が行われています。

契約済み：35 か所、工事完了：26 か所

今後の方針

本年 7 月に工事(橋梁災復旧工事周辺の堤防復旧を除く)を完了する予定です。

事業名等	実施スケジュール	
	平成 31 年度	2020年度以降
橋梁復旧	2020 年中に完了予定	
河川復旧(町事業)	平成 31 年度中に完了予定	
河川復旧(秋津川、迫川、鉄砂川)	7 月完了予定	



秋津川左岸(安永地区)