



### ◇ 都市公園 ◇

#### ○都市公園復旧事業

##### 事業概要等

町内の都市公園全73か所の内、被害を受けた19か所

##### 現在の状況

契約済み：14か所  
工事完了：13か所



#### 今後の方針

契約のできていない潮井自然公園など5か所については、本年度に契約を行い、本年度中に工事を完了する予定です。

事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
都市公園復旧	平成31年度中に完了予定	

### ◇ 上・下水道 ◇

#### ○水道復旧事業

##### 事業概要等

被災管路延長：11,856m

##### 現在の状況

契約済み：11,616m 工事完了：11,616m

##### 今後の方針

災害復旧工事が完了していない第一畑中橋、惣領橋に布設する管路240mについて、橋梁の復旧が完了した後に、水道復旧を進めていきます。

#### ○下水道復旧事業(町事業)

##### 事業概要等

被災管渠延長：22,389m

#### 現在の状況

契約済み：21,703m  
工事完了：15,940m

#### 今後の方針

本年度中に発注および工事完了の予定です。



事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
水道復旧	橋梁の復旧後に着工	
下水道復旧	平成31年度中に完了予定	

## 宅地・住宅復旧

### ◇ 住宅 ◇

#### ○住宅耐震化支援事業(県の復興基金事業)

##### 事業概要等

戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建て替え工事、耐震シェルター工事等を行う場合に、その費用の一部を補助します。

##### 現在の状況

申請件数：30件 完了件数：16件

#### 今後の方針

本年度も引き続き、申請を受け付けます。2020年度以降の実施については、県の復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
住宅耐震化支援	申請受け付け	復興基金事業の動向で対応