

## ◇ 地域施設 ◇

### ○自治公民館復旧事業(県の復興基金事業)

#### 事業概要等

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。

#### 現在の状況

予定件数：52件 完了件数：40件

#### 今後の方針

引き続き、申請を受け付けます。2020年度以降の実施については、県の復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

### ○コミュニティ施設復旧事業(県の復興基金事業)

#### 事業概要等

地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復旧に要する費用を補助します。

#### 現在の状況

予定件数：38件 完了件数：32件

#### 今後の方針

引き続き、申請を受け付けます。2020年度以降の実施については、県の復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

### ○消防詰所復旧事業

#### 事業概要等

各地域の消防団詰所の復旧を行っていきます。(県道4車線化事業、区画整理事業等での移転等を除く)

#### 現在の状況

予定件数：17件 事業着手件数 15件

完了件数：県の復興基金事業 2件

熊本地震復旧助成特別事業

(空港環境・整備支援機構) 3件

#### 今後の方針

本年度も引き続き、事業着手要件を満たした箇所から順次、復旧を進めていきます。

事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
自治公民館復旧	申請受け付け	復興基金事業の動向で対応
コミュニティ施設復旧	申請受け付け	復興基金事業の動向で対応
消防詰所復旧	地域の実情に応じて実施	

## 復興事業

## ◇ 道路 ◇

### ○都市計画道路益城中央線(県道熊本高森線)4車線化事業

#### 事業概要等

広崎から寺迫までの約3.5km<sup>2</sup>について、幅員27mの4車線拡幅等の整備を行います。

#### 現在の状況

用地交渉を継続するとともに、これまで検討してきた道路機能を配置した空間を早期に現地再現するため、モデル地区の一部(広崎・安永地区)において工事に着手しています。契約率：48.2%

#### 今後の方針

引き続き、用地交渉を進め、施工計画等を踏まえながら、まちの中心軸としての道路空間整備を進めていきます。

### ○県道益城菊陽線歩道整備事業(惣領地区)

#### 事業概要等

県道益城菊陽線の惣領交差点より南の区間の拡幅等の整備(歩行者・自転車の通行空間確保等)を行います。

#### 現在の状況

事業が採択され、説明会を経て用地交渉を進めています。

#### 今後の方針

引き続き、用地交渉を進めていきます。

### ○都市計画道路整備事業(幹線道路4路線)

#### 事業概要等

横町線、国道443号と県道益城菊陽線を結ぶ益城西線、町道グランメッセ木山線と県道熊本高森線を結ぶ南北線、第二南北線の4路線の整備を行います。

#### 現在の状況

都市計画決定を受けた路線の一部について、事業計画が認可されたことを受け、測量・設計業務等を行っています。

#### 今後の方針

測量・設計後は、取得が必要な用地の境界立会や用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用地交渉に取り組みながら、都市計画審議会からの提言を踏まえて、地域住民への説明会等を行っていきます。

### ○避難路整備事業

#### 事業概要等

住宅地内の道路について、緊急時の避難路や緊急車両の通路として機能するよう、拡幅等の整備を行います。対象件数：48件 (次ページへ)