

現在の状況

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定し、測量・設計を行っています。

設計発注件数：32件(完了20件)



益城中央線(安永地区)

工事発注件数：3件

今後の方針

必要に応じて復興まちづくり計画を見直ししながら測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。

事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
都市計画道路益城中央線4車線化事業	2025年度まで実施予定	
県道益城菊陽線歩道整備事業	用地取得交渉	歩道整備
都市計画道路整備事業(幹線道路4路線)	測量・設計 建物等調査 境界立会等	工事着手 用地交渉
避難路整備事業	用地交渉・工事着手	

◇ 避難地 ◇

○避難地整備事業

事業概要等

住宅地内の生活に身近な避難地を整備していきます。
対象件数：21件

現在の状況

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備の提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定し、復興まちづくり計画事業の測量・設計を行っています。

設計発注件数：19件(完了15件)

工事発注件数：12件

今後の方針

必要に応じて復興まちづくり計画を見直しながら測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。避難地等において、防災機能強化のため防災施設の設置を検討しています。

事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
避難地整備事業	用地交渉・工事着手	

◇ 生活地区 ◇

○益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

事業概要等

木山地区における「災害に強いまちづくり」の実現や、「公共施設の整備」、「にぎわいづくり」等を一体的かつ効率的に推進するため、土地区画整理事業を進めていきます。

現在の状況

路線測量・実施設計、造成計画を作成し、換地(土地の再配置を行うこと)設計を進めています。

今後の方針

本年6月ごろに予定している第一期仮換地指定に向けて、換地設計・個別の説明等を進めていきます。

事業名等	実施スケジュール	
	平成31年度	2020年度以降
益城中央被災市街地復興土地区画整理事業	2027年度まで実施予定	



宮園地区