

■復旧事業の状況(インフラ・宅地)

○道路復旧事業(町道)

町内の道路 197 カ所の復旧工事。

現在の状況

契約済み：192 カ所 工事完了：170 カ所

今後の方針

橋の災害復旧工事周辺を除き、本年度中に全ての道路復旧工事を完了する予定です。

○道路復旧事業(里道、水路、町有道路)

里道 325 カ所、水路 168 カ所、町有道路 59 カ所、計 552 カ所の復旧工事

現在の状況 全ての復旧工事が完了しています。

今後の方針

新たに復旧が必要となる箇所などがあった場合には、状況を検討しながら復旧を進めます。

○橋梁復旧事業

町内の橋 20 カ所の復旧工事。

現在の状況

契約済み：17 カ所 工事完了：11 カ所

今後の方針

13 カ所の工事を県に委託し、7 カ所の工事を町が実施しています。本年度中に工事を完了する予定です。

第一畑中橋



○都市公園復旧事業

町内の都市公園全 73 カ所のうち、被害を受けた 19 カ所の復旧工事。

現在の状況

全ての復旧工事が完了しました。

○水道復旧事業

被災管路 11,885 mの復旧工事。

現在の状況

契約済み：11,885 m 工事完了：11,705 m

今後の方針

町道赤井木山線(第一畑中橋)の復旧事業と連携しながら、配水管復旧工事を進めていきます。

○下水道復旧事業

被災管路 22,399 mの復旧工事。

現在の状況

契約済み：22,399 m 工事完了：21,064 m

今後の方針

本年度中に全ての工事を完了する予定です。

○宅地耐震化推進事業

(①大規模盛土造成地滑動崩落防止事業)

事業要件に該当する擁壁などの復旧工事。(39 地区)

現在の状況

全て契約済み 工事完了：1 地区

今後の方針

本年度中に全ての工事を完了する予定です。

(②制度拡充分)

事業要件に該当する擁壁などの復旧工事。(21 カ所)

現在の状況

全て契約済み 工事完了：18 カ所

今後の方針

本年度中に全ての工事を完了する予定です。

○地域防災がけ崩れ対策事業

宅地の擁壁などを復旧。(21 カ所)

現在の状況

21 カ所全ての復旧工事が完了しました。

○県の復興基金事業

	制度名	事業の概要	申請 件数	完了 件数	今後の方針
宅 地	被災宅地復旧支援事業	擁壁・地盤の復旧工事、基礎のジャッキアップ工事など宅地の復旧費用を補助	961	929	昨年度までに申請などを受け付けた分を、令和3年度まで事業実施予定
	住宅耐震化支援事業	戸建て木造住宅の耐震改修設計・工事、建て替え工事など一部を補助	30	16	
農 地	農地自力復旧事業	農家自らが行う小規模な農地などの復旧工事に要する費用を補助	187	184	本年度も引き続き申請を受け付けます
施 設	自治公民館復旧事業	町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助	52	48	
	コミュニティ施設復旧事業	地域・集落でコミュニティの場として利用されてきた施設の復旧に要する費用を補助	50	47	