

■ 復旧事業の状況 (施設)

○ 役場庁舎復旧(新築)事業

現在の状況

2月に「新庁舎基本設計」を作成し、建物の詳細な設計を行う実施設計を進めています。

今後の方針

本年度中に実施設計が完了し、新築工事を順次開始する予定です。

○ 複合施設(中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館)復旧(新築)事業

中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館の3施設を複合施設として新設整備します。

現在の状況

建設予定地に係る土地利用計画書を策定し、用地取得の準備を進めています。

今後の方針

本年度から基本設計・実施設計を行う予定です。準備が整い次第、新築工事を開始する予定です。

○ 文化会館復旧(修繕)事業

現在の状況

基礎杭などの修繕工事を行っています。

今後の方針

本年度中に復旧工事が完了する予定です。

○ 益城中学校復旧(新築)事業

現在の状況

教室棟、体育館などの新築工事を行っています。

今後の方針

本年度中に完成する予定です。

○ 消防団詰所復旧事業

現在の状況

予定件数：19件 事業着手件数：11件(全て完了)

今後の方針

本年度も引き続き、事業着手要件を満たした箇所から順次、復旧を進めていきます。

■ 復興事業の状況

○ 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

木山地区における災害に強いまちづくりの実現やにぎわいづくりなどを一体的かつ効率的に推進するため、土地区画整理事業を進めていきます。

現在の状況

第3期仮換地指定まで行われており、合計211画地が仮換地指定されています。

今後の方針

早い街区では、6月から建築ができるようになります。早期の事業完了を目指し、事業を進めていきます。

○ 都市計画道路整備事業(幹線道路4路線)

横町線、国道443号と県道益城菊陽線を結ぶ益城東西線、町道グランメッセ木山線と県道熊本高森線を結ぶ南北線、第二南北線の4路線の整備を行っています。

現在の状況

益城東西線を除く3路線について、測量・設計業務が完了。さらに、横町線、益城東西線においては、一部の用地取得を完了し、工事に取り掛かっています。

今後の方針

用地の契約が完了し、発注可能となったところから順次、工事を進めていきます。

○ 避難路整備事業

住宅地内の道路について、緊急時の避難路や緊急車

両の通路路として機能するよう、拡幅などの整備を行います。(対象47件)

現在の状況

各地区のまちづくり協議会から提出された避難路整備の提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定し、測量・設計を行っています。

設計発注件数：34件(完了34件)

工事発注件数：12件

今後の方針

用地の契約が完了し、発注可能となったところから順次、工事を進めていきます。

辻団地避難路



○ 避難地整備事業

住宅地内の生活に身近な避難地等を整備しています。(対象22件)

現在の状況

各地区のまちづくり協議会から提出された避難地等整備の提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定し、測量・設計を行っています。

設計発注件数：19件(完了19件)

工事発注件数：17件(完了9件)

今後の方針

用地の契約が完了し、発注可能となったところから順次、工事を進めていきます。

安永地区避難広場

