

資料5

避難路・避難地進捗状況一覧表

令和3年8月末現在

※表左のNoは、資料4「益城町復興まちづくり計画」第3章の「3. 地区別の避難路・避難地の計画」の枝番に対応しています。
 ※用地交渉等の進捗状況により、整備箇所の変更や完了予定時期が前後する場合があります。

1. 避難路

※赤字(「道路路線名等」以降)は、未完了箇所です。

No.	地区	計画数	路線	道路路線名等	延長m (提案)	延長m (計画)	備考(進捗状況)
1	上小池	1	A	隅切り	-	-	調整中
3	櫛島	2	A	櫛島東無田線	400		R3予定
			B	町有道路	110		R3予定
4	広崎	8	A	府内広崎線他	190	183.5	R2一部完了、一部調整中
			B	小峯広崎線・広崎公園南側	180	173.0	R3予定
			C	町有道路(西側)	210	198.0	R2完了
				〃(東側)			R3予定、一部調整中
			D	緑地公園(南側→東側)	140	173.0	R4予定
			E	町有道路(広崎公園東側)	175	95.0	R4予定
				〃		80.0	調整中
			F	小峯広崎線	135		R4予定
5	福富	3	A	小峯福富線他	340		調整中
			B	緑地公園北側	310		調整中
			C	県道熊高線～避難広場南	120		調整中
			(D)	避難広場東側接続部		94.0	R3予定(避難広場と一体整備)
6	惣領	8	A	東惣領線他	480		R3一部予定、一部調整中
			B	町有道路	160		調整中
			C	惣領南線他	440	52.5	R2完了
				〃			調整中
			D	福富惣領線	260		調整中
			E	惣領西宅地線	120		調整中
			F	惣領南線他	150		調整中
			G	東惣領線	170		調整中
H	立道駿ヶ原線他	450		調整中			
7	安永	6	A	五楽安永線県道南側	280	268.0	R2完了
			B	大久保古川線(北側)	130	140.0	R1完了
				〃			R5予定
			C	〃(南側)	260		R5予定
			D	避難広場北側・安永中道	400		調整中
			E	安永3町内公民館	100	32.0	R1完了
	F	町有道路	80	93.0	調整中		
8	寺迫	1	A	町有道路	60		調整中
9	木山蛭子町	2	A	寺迫宮園線	240		R3予定
				〃			調整中
			B	隅切り	-	-	調整中
10	宮園	2	A	道安寺線	240	91.9	R2完了
				〃			R3予定
				〃		89.0	R2完了
			B	町有道路	110	75.7	R3予定
11	辻団地	3	A	町有道路	150	49.3	R3予定
			B	道安寺線(北側)	200	127.8	R1完了
			D	町有道路(歩道)	69	102.2	R3予定
12	福原北部	1	A	田中線	185	158.9	R1一部完了、一部調整中
14	川内田	1	A	袴野福原線	130	132.8	R1完了
15	平田・柳水(柳水)	4	A	川内田平田線	150		R4予定
				〃			調整中
16	平田・柳水(平田)		A	木山川南側	85	88.5	R1完了
			B	堤黒石崎線	215	208.0	R2完了
			C	壽徳寺西側	130	125.0	R2完了
			D	川内田平田線	130		R2一部完了、一部調整中
18	堂園	2	A	堂園池西側	412	416.2	R2完了
				〃			R3予定
				〃			R4予定
			B	堂園池北側	267	190.8	R2完了
				60	87.0	R3予定	
20	上小谷	1	A	上小谷線	60	40.0	R2完了
21	下小谷	1	A	町有道路	60	63.0	R2完了
23	寺中	1	A	寺中線	80		調整中
	計	47		完了箇所数			20

2. 避難地(避難広場・緑地公園)

※都市防で整備した避難地は避難広場、小規模で整備した避難地は緑地公園と呼んでいます。

※赤字(「名称」以降)は、未完了箇所です。

No.	地区	計画数	場所	名称	面積㎡ (提案)	面積㎡ (計画)	備考(進捗状況)
1	上小池	1	B	(仮)上小池地区避難広場	894		調整中
2	東無田・下原	1		(仮)東無田地区避難広場	2,200		調整中
3	櫛島	1	C	櫛島地区緑地公園	1,672	1,584	R1完了
4	広崎	2	I	広崎地区緑地公園(南側)	3,500	4,146	R2完了
			J	広崎地区避難広場(北側)	2,500	1,285	R1完了
5	福富	2	D	福富地区避難広場(北側)	3,000	3,480	R3予定
			E	福富地区緑地公園(南側)	1,000	1,474	R1完了
6	惣領	1	I	惣領地区避難広場	1,100	1,106	R1完了
7	安永	1	G	安永地区避難広場	420	1,404	R1完了
8	寺迫	1	B	寺迫地区避難広場	3,068	1,200	R4予定
9	木山蛭子町	1	C	木山蛭子町地区避難広場	3,000	2,217	R3-R4予定
11	辻団地	1	E	辻団地地区避難広場	3,950	3,667	R1完了
12	福原北部	1	B	福原北部地区緑地公園	2,422	1,186	R1完了
13	内寺	1	A	内寺地区避難広場	2,500	2,666	R1完了
16	平田・柳水(平田)	1	E	平田地区緑地公園	2,422	2,186	R1完了
17	上陳・下陳・北向	2	A	下陳地区避難広場	1,000	1,038	R2完了
			B	北向地区避難広場	1,000	2,314	R1完了
18	堂園	1	C	堂園地区緑地公園	1,920	3,661	R1完了
19	杉堂	1	A	杉堂地区避難広場	1,000	1,542	R1完了
20	上小谷	1	B	小谷地区緑地公園	1,105	1,047	R1完了
22	田原	1	A	田原地区緑地公園	1,641	1,399	R1完了
23	寺中	1	B	寺中地区緑地公園	2,375	977	R1完了
	計	22		完了箇所数			17