

## 【大字別】 水前寺秋津線・益城中央線 用地進捗状況

令和1年8月31日現在

地区名	全体※			契約済			取得率			
	面積 (㎡)	筆数 (筆)	関係者数 (人)	面積 (㎡)	筆数 (筆)	関係者数 (人)	面積 (%)	筆数 (%)	関係者数 (%)	
水前寺秋津線 (桜木4丁目・沼山津4丁目)	305	14	10	304	13	9	99.7%	93%	90%	
益城中央線	広崎	12,970	99	47	7,891	71	34	61%	72%	72%
	福富	5,790	57	36	3,643	37	24	63%	65%	67%
	惣領	11,937	120	62	4,386	52	31	37%	43%	50%
	馬水	5,199	55	33	2,302	28	18	44%	51%	55%
	安永・宮園	10,087	100	70	4,284	46	36	42%	46%	51%
	寺迫	1,242	30	20	587	22	16	47%	73%	80%
	計	47,225	461	268	23,094	256	159	48.9%	55.5%	59.3%
合計	47,531	475	278	23,398.6	269	168	49.2%	56.6%	60.4%	

## 【代替地希望者への対応】

## ◆取組み概要

- ・代替地希望者に対しては、県、町、宅建協会等が保有する土地取引の情報等を一元化した「代替地情報システム」を活用し、代替地情報を紹介。
- ・個々の権利者の生活の実情やご意向を踏まえ、三者契約等も積極的に活用。

## ◆取組み状況

- ・代替地希望者93名に対し、延べ245件の代替地情報を紹介し、48名が代替地確定(約52%)。
- ・テナント対策として、町が取り組む中心市街地活性化基本計画や立地適正化計画とも積極的に連携。