

# 益城町における 復旧・復興事業の状況と 今後の見通し

令和4年（2022年）7月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。

記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

## ※資料の見方



スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの



工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの



具体的なスケジュールが決まっていないもの

## 令和4年3月末時点版から令和4年7月末時点版における**主な変更点等**

事業名	変更点・追加点	ページ 番号
益城中学校復旧事業	令和4年8月25日に外構工事等が終了し、事業完了。	2
コミュニティ施設復旧事業	補助申請受付中（受付：64件、完了：62件）。	3
都市計画道路益城中央線 （県道熊本高森線）拡幅 整備事業	工事の箇所と区間 【歩道】完了・開通：2,193m 工事中：4,206m 【車道】工事中：1,440m	4
都市計画道路整備事業 （幹線道路4路線）	木山橋上部工・東西線・第二南北線・南北線道路改良工事を発注しています。現在、各路線とも現場に着手し、上部工については、桁の架設工事で行っております。	4
住宅地内狭あい道路拡 幅・避難路整備事業	全47件の整備予定避難路のうち、22件は工事完了、3件の工事着手、8件は測量・設計まで完了（着手済み：33件/47件）。	5
避難地整備事業	全22件中、22件が着手済（うち18件は整備完了）。復興まちづくり計画を改定し、整備の準備中。	6
コワーキングスペース等整備 事業	コワーキングスペース・シェアオフィス：移築済、令和3年12月開業 チャレンジショップ：移築済、令和4年7月開業	7
惣領にぎわい拠点整備事 業	・建物完成 ・令和4年5月開業	7
潮井自然公園整備事業	整備実施設計業務を11月末までに完了予定。 今年度中に園路・水路整備を完了予定。	7



益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和4年7月末現在） (2/9)

分類	事業	担当課・係	事業概要 (被災状況、復興目標)	現時点の状況 (令和4年7月末時点)	今後の事業実施方針	スケジュール								備考	
						令和3年度				令和4年度					令和5年度以降
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
施設復旧	公共施設	役場庁舎復旧事業	新庁舎等建設課・新庁舎等建設係	被災して使用できなくなった役場庁舎の解体及び新築を行います。	令和4年2月に基礎及び免震工事を完了し、現在建物鉄骨組工事に着手しています。	・令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。									
		複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館）整備事業	新庁舎等建設課・新庁舎等建設係	中央公民館、男女共同参画センター、地域ふれあい交流館の3施設を複合施設として、現在の仮設庁舎建設地に移転し、復旧整備を行います。	現在の仮設庁舎建設地を複合施設の建設候補地に選定し、基本設計業務を完了しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>【複合施設】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度中に建設用地取得が完了し、実施設計業務に着手しました。令和6年度中の建物完成を目指します。</li> </ul> </li> <li>【地域ふれあい交流館】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケジュールが分かり次第お知らせします。</li> </ul> </li> </ul> ※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。									
施設	地域	自治公民館復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って事業を行っています。 (予定件数：51件、完了件数：50件)	・引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、令和5年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。									
		コミュニティ施設復旧事業 ※復興基金事業	生涯学習課 生涯学習係	地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復旧に要する費用を補助します。 ※県の復興基金事業を活用します。	復興基金事業の要項に沿って事業を行っています。 (予定件数：81件、申請件数：64件、完了件数：62件)	・引き続き、申請を受け付けていきます。 ※なお、令和5年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。									











